

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO
2018		4 PUE180401488713	Acción	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 302790	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401469802	Proyecto de inversión	1349993.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE ISLAS - 415570	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL	21	Puebla	192
2018		4 PUE180301341610	Proyecto de inversión	423765.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: 295149	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL RÍO EN LA COMUNIDAD EL TUTI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA -	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401471469	Proyecto de inversión	219103.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: SANITARIO Y PLANTA DE TRAT - 417311	APORTACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROII PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	21	Puebla	192
2018		4 PUE180301342337	Proyecto de inversión	88953.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: TUZAMAPAN DE GALEANA - 296470	MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401470734	Proyecto de inversión	651471.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: 416550	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC DEL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA -	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401471230	Proyecto de inversión	967911.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: SANITARIO EN LA CABECERA M - 417083	APORTACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROII PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	21	Puebla	192
2018		4 PUE180301341814	Proyecto de inversión	1280828.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE - 295529	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401470885	Proyecto de inversión	363411.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: TUTI DEL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA - 416728	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401471696	Proyecto de inversión	488986.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: POTABLE QUE BENEFI - 417565	APORTACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROII PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401470643	Proyecto de inversión	972531.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REYES DE VALLARTA - 416454	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401471023	Proyecto de inversión	649615.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: PUEBLA - 416865	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA FEDERREAL Y ENTRE ACCESO A UBR EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	21	Puebla	192
2018		4 PUE180301342012	Proyecto de inversión	752445.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA - 295868	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HORMIGO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS PERTENECIENTE AL	21	Puebla	192
2018		4 PUE180301343323	Proyecto de inversión	1884447.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: PUEBLA - 298137	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE ISLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	21	Puebla	192
2018		4 PUE180401471085	Proyecto de inversión	419574.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA - 416932	CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE	21	Puebla	192

DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
Tuzamapan de Galeani		Otros Proyectos	Sin identificar	HUSAIN SC	302790	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	415570	S	50	46	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE	295149	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO ESTATAL	417311	S	109	104	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE	296470	N	0	0	413	{meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	416550	S	34	30	0	0 {meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO ESTATAL	417083	S	925	777	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE	295529	N	0	0	413	{meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	416728	S	20	28	0	0 {meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO ESTATAL	417565	S	300	283	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	416454	S	20	24	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	416865	S	18	10	0	0 {meta1: {unidad_medida:C
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE	295868	N	0	0	152	{meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE	298137	N	0	0	1750	{meta1: {unidad_medida:N
Tuzamapan de Galeani	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	416932	S	70	62	0	0 {meta1: {unidad_medida:N

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN/AVANCES_FISIC CONTRATOS AVANCES_FISIC FOTOS CARPETA_FOTOS
1	{geo1: {cve_municipio:19:	01-06-2018	30-09-2018	0	0	0	0	0	0 Sin contratos i {meta1: {unidad
1	{geo1: {cve_municipio:19:	19-11-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1469802/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	02-07-2018	02-08-2018	423765.15	423765.15	423765.15	423765.15	423765.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1341610/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	26-02-2018	31-12-2018	219103.42	219103.42	219103.42	219103.42	219103.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1471469/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	10-09-2018	29-09-2018	88953.79	88953.79	88953.79	88953.79	88953.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1342337/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	19-11-2018	31-12-2018	651471.16	651471.16	651471.16	651471.16	651471.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1470734/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	26-02-2018	31-12-2018	967911.99	967911.99	967911.99	967911.99	967911.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1471230/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	09-07-2018	05-09-2018	1280828.32	1280828.32	1280828.32	1280828.32	1280828.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1341814/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	20-11-2018	31-12-2018	363411.28	363411.28	363411.28	363411.28	363411.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1470885/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	26-02-2018	31-12-2018	488986.67	488986.67	488986.67	488986.67	488986.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1471696/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	20-11-2018	31-12-2018	972531.49	972531.49	972531.49	972531.49	972531.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1470643/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	18-09-2018	05-10-2018	649615.07	649615.07	649615.07	649615.07	649615.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1471023/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	17-07-2018	01-09-2018	752445.74	752445.74	752445.74	752445.74	752445.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1342012/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	25-05-2018	17-09-2018	1884447.13	1884447.13	1884447.13	1884447.13	1884447.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1343323/proyecto_
1	{geo1: {cve_municipio:19:	24-09-2018	11-10-2018	419574.21	419574.21	419574.21	419574.21	419574.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad {1471085/proyecto_

ESTATUS	FLUJO
ESTATUS	FLUJO

Cancelado Cancelación validada

En Ejecución Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances

Terminado Validado avances